ANEXO CONVOCATORIA

2/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	**CONTAINER PARA OFICINA** ***Características mínimas:*** ***<u>Estructura general</u>*** Container marítimo STD de 40 pies, reciclado y reacondicionado. -El mismo debe poseer vigas y esquineros de chapa plegada de 1⁄4 pulgada, techo de chapa plegada tipo BWG No 12 (2.76 MM de espesor) con capacidad para soportar vientos de hasta 200 KM por hora y carga de 9 de hasta 200 KG/M2. -Estructura resistente del módulo: Cada módulo debe poseer una estructura primaria y una subestructura secundaria para la fijación de los revestimientos internos. ***<u>Pisos</u>*** Base de madera o compensado marítimo de 28mm de espesor. Los paneles de piso deben estar apropiadamente asegurados a los perfiles de apoyo con tornillos galvanizados. Las juntas de los paneles selladas entre sí para prevenir el ingreso de agua. Al piso original se le deberá colocar ***Piso Vinílico alto transito color gris***. Los zócalos deberán ser de Madera Barnizada o similar. ***<u>Aberturas</u>*** De Aluminio Linea Herrero pesado o superior. Las cuales serán distribuidas para una correcta y armónica iluminación y ventilación. Todas las aberturas exteriores deben contar con pre-marco de caño estructural 80-40. - 2 (DOS) Puertas de Ingreso de 0,80 x 2,05 con Bisagras Reforzadas. - 4 (CUATRO) Ventana Corrediza de 1,50 mts x 1,00 mts con Vidrio de 4 mm ***<u>Revestimientos Interiores</u>*** Paredes y Cielo raso: Placas de MDF con cámaras de aire y relleno de aislante térmico. Climatización: ***2 (DOS) Acondicionadores de Aire de 3000W o superior INVERTER instalados en los lados del Contenedor.*** ***<u>Instalación Eléctrica</u>*** Instalaciones eléctricas COMPLETA:	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	* Normalizada con cableado ignífugo. *T ablero con disyuntor y llaves termo magnéticas de primera marca y caja exterior estanca para acometida eléctrica. Circuito para luces, toma-corrientes y A.A. independientes. * Iluminación interna provista mediante artefactos plafones LED embutidos, 10 cajas de toma corrientes dobles y puntos convenientemente distribuidos.- * 1 (UN) toma corriente sobre cada puerta, para instalación de iluminación de emergencia. * Apto para aire acondicionado. ***Instalación para datos en oficinas*** Red de datos por cable UTP. Las cañerías y cajas deberán ser de PVC rígido. Se deberá entregar y colocar la completa canalización para la instalación de las PC que figuran en los planos. (Bocas, cañería). ***Deberá poseer caja exterior estanca para acometida de cable de datos.*** ***Aislaciones*** ***Térmicas***: En paredes y techo con lana de vidrio (ignífuga y no tóxica) de 50 mm de espesor con barrera de vapor de 28 kl/m3 de densidad. Para lograr valores de transmitancia térmica de 0,70 W/m2°K (contra 1,35 W/m2°K de un muro de ladrillo hueco auto portante). ***Terminaciones*** ***En interior***: Pintura látex lavable. ***En exterior:*** Antióxido y Sintético.	